

민선6기 군수 공약사업 관리카드(실천계획)

| | | | | | | | | | |
|------|---------------|------|----------------------|-----|---------------------------|-----------|---|--|--|
| 관리번호 | 마태종평 ⑦-8 | 공약명 | 맑은 물 공급과 스마트한 상수도 관리 | | | | | | |
| 총괄부서 | 수도사업소 | 추진담당 | 하수도팀, 상수도팀 | 담당자 | 김유니, 김효은 (☎4092, 4082) | 협조부서 | - | | |
| 사업기간 | 2022년 ~ 2025년 | | 총 사업비 | | | 32,593백만원 | | | |

□ 목표 및 필요성

- 미호강 단위유역 방류수질 강화에 따른 시설 개량 및 유입하수 안정적 처리
- 도시 외 지역의 하수관로 정비를 통한 방류하천의 수질개선
- 상수도의 효율적인 누수, 수압, 유량 등 관망 운영관리와 안정적인 용수공급

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2025년
- 총사업비 : 32,593백만원 (국 19,669, 도 3,878, 군 9,046)
- 사업내용
 - ① 공공하수처리시설 개량
 - 고도처리시설 개량 : Q=25,000m³/일
 - ② 도안2처리분구 하수관로 정비
 - 대상구역 : 도안면 석곡1리, 도당1·2리 일원
 - 사업내용 : 하수관로 신설 L=8.35km, 배수설비 130개소 등
 - ③ 지방상수도 현대화 추진 : 블록시스템 구축, 관망정비, 유지관리시스템 구축
 - 상수도 시설물 조사 및 관망도 전산화 : 상수관망의 현행화
 - 관내 상수도 주요시설물 전수조사, 관망도 작성 및 GIS DB구축 등
 - 블록시스템구축 : 원활한 통수 능력 확보 및 유지관리 체계 구축
 - 블록 고립 및 블록 분할 : 대블록 1, 중블록 4, 소블록13
 - 관망정비: 관내 상수도 유수율85% 이상 달성 목표
 - 관로현황 및 단계시험결과 분석, 원격누수감시시스템 등
 - 유지관리시스템 구축 : 블록 정보 상시 모니터링 및 다각적 분석
 - 관망 감시 및 관리시스템, IoT운영관리시스템, 통합운영센터 구축

□ 기대효과

- 고도처리시설 개량을 통한 법적 방류수질 기준 충족
- 공공수역 방류수질 개선을 통한 깨끗한 환경 보전 및 관리
- 상수도 관망 정비를 통한 상수도 유수율 85% 달성

□ 연도별 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

| 연도 재원 | 총계 | 기투자 | 투 자 계 획 | | | | | | 2027 이후 |
|----------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------|------------|
| | | | 소계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 계 | 32,593 | 3,976 | 28,617 | 3,421 | 11,660 | 11,331 | 2,205 | - | - |
| 국비 | 19,669 | 2,627 | 17,042 | 2,284 | 6,665 | 6,549 | 1,544 | - | - |
| 도비 | 3,878 | 357 | 3,521 | 298 | 1,458 | 1,566 | 199 | - | - |
| 군비 | 9,046 | 992 | 8,054 | 839 | 3,537 | 3,216 | 462 | - | - |
| 기 타 | 민자 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 자담 등 | - | - | - | - | - | - | - | - |

□ 연도별 추진계획

| 연도 | 주요내용 및 확인지표 | 진도 |
|-------------|---|------|
| 2022 | <ul style="list-style-type: none"> · 공공하수처리시설 개량 <ul style="list-style-type: none"> - 경제성 검토 용역 및 설계안전성 검토 용역 - 기술자문위원회 심의, 재원협의 및 설치인가 신청 - 전체분 및 1차분 착공 · 도안2처리분구 하수관로 정비 <ul style="list-style-type: none"> - 관로 노선검토 등 기본설계 및 토질조사, 공종별 실시설계 - 설계안전성검토 용역 기술자문위원회 심의 · 지방상수도 현대화 <ul style="list-style-type: none"> - 전기기술검토 승인 (환경부) 및 소규모 유량감시시스템 설치 - 블록시스템구축공사 실시설계 완료 및 착공 - 사업대상지(JP8블록) 관망정비공사 실시설계 - 유지관리시스템 구축공사 착공 | 25% |
| 2023 | <ul style="list-style-type: none"> · 공공하수처리시설 개량 1차분 준공 · 도안2처리분구 하수관로 정비 <ul style="list-style-type: none"> - 정비 설치인가 및 재원협의, 전체분 및 1차분 착공, 1차분 준공 · 지방상수도 현대화 <ul style="list-style-type: none"> - 누수탐사 지속 시행 및 유지관리시스템 구축 공사 준공 - 사업대상지(JP8블록) 관망정비공사 착공 및 블록시스템 구축공사 준공 | 50% |
| 2024 | <ul style="list-style-type: none"> · 공공하수처리시설 개량 2차분 착공 및 전체분·2차분 준공 · 지방상수도 현대화 JP8블록 관망정비 및 전체사업 준공, 성과관정 심의 | 75% |
| 2025 | <ul style="list-style-type: none"> · 도안2처리분구 하수관로 정비 2차분 착공, 전체분 준공 | 100% |

민선6기 군수 공약사업 관리카드(이행현황)

| 연도 | | 집행액 | | | | | | | | 2027 이후 |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|---|---|---------|
| 총계 | 기투자 | 소계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | | |
| 계 | 9,923 | 3,196 | 6,727 | 3,171 | 3,556 | - | - | - | - | |
| 국비 | 7,149 | 2,237 | 4,912 | 2,159 | 2,753 | - | - | - | - | |
| 도비 | 701.75 | 239.75 | 462 | 261 | 201 | - | - | - | - | |
| 군비 | 2,072.25 | 719.25 | 1,353 | 751 | 602 | - | - | - | - | |
| 기타 | | | | | | | | | | |
| 민자 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 자담 등 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

□ 추진현황

| 연도별 | 주요 내용 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|----------|-------|----------|-------|--|--|---------------|------|---|----|----|----|-----------|------------|--------|-------|-------|-------|
| 2022년 | <p>○ 공공하수처리시설 개량</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">공종별</th> <th colspan="4">사업비(백만원)</th> </tr> <tr> <th>인가고시 (충청북도지사)</th> <th>사업발주</th> <th>계</th> <th>국비</th> <th>도비</th> <th>군비</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022.12.2</td> <td>2022.12.16</td> <td>15,594</td> <td>7,760</td> <td>2,328</td> <td>5,506</td> </tr> </tbody> </table> <p>충청북도 고시 제2022-336호 중평군 공공하수처리시설 개량사업 설치인가 고시 하수도법 제11조 규정에 따라 중평군 공공하수처리시설 개량사업에 대하여 설치인가 하고 동월 제11조제7항에 근거 다음과 같이 고시합니다. 2022년 12월 2일 충청북도지사</p> <p>동양일보 2022년 11월 30일 (수) 08면 지역 공공하수 운영·관리 5년 연속 우수 중평군, 32개 항목... 하수 찌꺼기 자원화를 등 각 분야 호평 중평군이 '공공하수도 운영·관리 실태평가'에서 5년 연속 우수기관에 선정됐다. 군은 환경부가 주관하는 22년도 평가에서 '우수' 등급을 받았다고 29일 밝혔다. 환경부는 매년 전국 161개 공공하수도 관리청을 대상으로 공공하수도 정책, 운영관리 등 32개 항목의 하수도 분야 전반에 대해 평가한다. 이번 평가에서 군은 인구 5만명 미</p> <p>만 51개 지자체 중 하수도 안전관리 대응능력, 하수관로 점검과 준설, 노후 관로 개선율, 하수 찌꺼기 자원화율 등 각 분야에서 전반적으로 높은 점수를 받았다. 군 관계자는 "앞으로도 공공하수 사업에 대한 투자 확대와 주민서비스 개선을 통해 수준을 더욱 향상시키겠다"고 말했다. 중평 김진식 기자 wdr1200@dynews.co.kr</p> | 공종별 | | 사업비(백만원) | | | | 인가고시 (충청북도지사) | 사업발주 | 계 | 국비 | 도비 | 군비 | 2022.12.2 | 2022.12.16 | 15,594 | 7,760 | 2,328 | 5,506 |
| 공종별 | | 사업비(백만원) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 인가고시 (충청북도지사) | 사업발주 | 계 | 국비 | 도비 | 군비 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022.12.2 | 2022.12.16 | 15,594 | 7,760 | 2,328 | 5,506 | | | | | | | | | | | | | | |

| 연도별 | 주요 내용 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|----------------------|------------|------------|-------|-------|--|---|----|----|----|------------|----------|-------|-------|-----|-------|-----|------|--|----------|--|--|--|----|----|---|----|----|----|----------|----------|----|--------|-------|-------|-------|------|----------|----------------|---------|--|--|--|--|--|--|-----|----------|--|--|----|----|---------|--------|---------------|------------|------------|------------|--|-----|----------|--|--|--|----|----------------|----------------------|------------|-------|-----------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 2022년 | <p>○ 도안2처리분구 하수관로 정비</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">공종별</th> <th rowspan="2">일자</th> <th colspan="4">사업비(백만원)</th> </tr> <tr> <th>계</th> <th>국비</th> <th>도비</th> <th>군비</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>기술자문위원회 심의</td> <td>2022.12.</td> <td>9,663</td> <td>6,264</td> <td>805</td> <td>2,594</td> </tr> </tbody> </table> <p>○ 지방상수도 현대화 사업 추진</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">공종별</th> <th colspan="2">추진현황</th> <th colspan="4">사업비(백만원)</th> </tr> <tr> <th>일자</th> <th>공정</th> <th>계</th> <th>국비</th> <th>도비</th> <th>군비</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>블록시스템 구축</td> <td>2022.10.</td> <td>착공</td> <td rowspan="2">11,656</td> <td rowspan="2">8,159</td> <td rowspan="2">1,049</td> <td rowspan="2">2,448</td> </tr> <tr> <td>관망정비</td> <td>2022.4..</td> <td>사전기술검토 승인(환경부)</td> </tr> <tr> <td>유지관리시스템</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>○ 공공하수처리시설 개량</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">사업명</th> <th colspan="3">일정별 추진현황</th> <th rowspan="2">비고</th> </tr> <tr> <th>착공</th> <th>2차분(예정)</th> <th>준공(예정)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>공공하수처리시설개량 사업</td> <td>2023.4.17.</td> <td>2024.4.16.</td> <td>2025.4.15.</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>중평군, 공공하수도 금강유역청 우수기관 선정 영예</p> <p>충북 중평군이 3022년도 공공하수도 운영관리 실태 평가에서 6년 연속 우수기관으로 선정되는 영예를 안았다. 군은 지난달 30일 계주 부영호텔컨퍼런스에서 열린 시상식에서 환경청별 우수기관상과 500만원의 표창장을 받았다. 환경부는 하수도법 제33조제2항에 따라 공공하수도 운영관리의 효율성을 높이기 위해 지난 2009년부터 공공하수도 운영관리 실태를 평가하고 있다. 올해는 스핀공하수도 공통 분야 스하수도 운영관리, 분야 스하수도 정책 분야 등 4개 분야</p> <p>8개 항목에 대해 심사했으며, 군은 금강유역청 경쟁에서 지정한 우수기관에 선정됐다. 군은 성과에 힘입어 군민들에게 쾌적한 생활 환경 속에서 행복을 느낄 수 있도록 선제적이고 체계적인 하수처리 시스템을 구축한다는 방침이다. 이태규 군수사업소장은 "이번 공공하수도분야의 우수기관 선정은 그동안 지속적으로 추진해온 공공하수도사업의 부지런 노력의 결과"라며, "앞으로도 공공하수사업에 대한 투자 확대 및 주민서비스 개선을 통해 하수도 부문의 수준을 더욱 향상시키겠다"고 말했다. 인태신 기자 14.0 X 18.5 cm</p> </div> <div style="width: 45%;">  <p>2023 하수도 연합회 시상식에서 중평군 공무원들이 수상하는 모습</p> </div> </div> <p>○ 도안2처리분구 하수관로 정비</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">사업명</th> <th colspan="4">일정별 추진현황</th> <th rowspan="2">비고</th> </tr> <tr> <th>설치인가 및 자원협의 신청</th> <th>설치인가 및 재원 협의 보완 계획수립</th> <th>설치인가 (환경부)</th> <th>사업 발주</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>도안2처리분구 하수관로 정비</td> <td>2023.1.30.</td> <td>2023.4.20.</td> <td>2023.7.07.</td> <td>2023.8.18.</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 공종별 | 일자 | 사업비(백만원) | | | | 계 | 국비 | 도비 | 군비 | 기술자문위원회 심의 | 2022.12. | 9,663 | 6,264 | 805 | 2,594 | 공종별 | 추진현황 | | 사업비(백만원) | | | | 일자 | 공정 | 계 | 국비 | 도비 | 군비 | 블록시스템 구축 | 2022.10. | 착공 | 11,656 | 8,159 | 1,049 | 2,448 | 관망정비 | 2022.4.. | 사전기술검토 승인(환경부) | 유지관리시스템 | | | | | | | 사업명 | 일정별 추진현황 | | | 비고 | 착공 | 2차분(예정) | 준공(예정) | 공공하수처리시설개량 사업 | 2023.4.17. | 2024.4.16. | 2025.4.15. | | 사업명 | 일정별 추진현황 | | | | 비고 | 설치인가 및 자원협의 신청 | 설치인가 및 재원 협의 보완 계획수립 | 설치인가 (환경부) | 사업 발주 | 도안2처리분구 하수관로 정비 | 2023.1.30. | 2023.4.20. | 2023.7.07. | 2023.8.18. | |
| 공종별 | 일자 | | | 사업비(백만원) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 계 | 국비 | 도비 | 군비 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 기술자문위원회 심의 | 2022.12. | 9,663 | 6,264 | 805 | 2,594 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 공종별 | 추진현황 | | 사업비(백만원) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 일자 | 공정 | 계 | 국비 | 도비 | 군비 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 블록시스템 구축 | 2022.10. | 착공 | 11,656 | 8,159 | 1,049 | 2,448 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 관망정비 | 2022.4.. | 사전기술검토 승인(환경부) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 유지관리시스템 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 사업명 | 일정별 추진현황 | | | 비고 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 착공 | 2차분(예정) | 준공(예정) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 공공하수처리시설개량 사업 | 2023.4.17. | 2024.4.16. | 2025.4.15. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 사업명 | 일정별 추진현황 | | | | 비고 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 설치인가 및 자원협의 신청 | 설치인가 및 재원 협의 보완 계획수립 | 설치인가 (환경부) | 사업 발주 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 도안2처리분구 하수관로 정비 | 2023.1.30. | 2023.4.20. | 2023.7.07. | 2023.8.18. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

민선6기 군수 공약사업 관리카드(이행현황)

| 연도별 | 주요 내용 | | | | |
|-------|--|----------------|---------------|-----------------|----|
| | ○ 하수처리시설 조기준공을 위한 국비확보(국회 증액 요청) | | | | |
| | 건의사업 | 정우택 국회 부의장실 방문 | 국회예결위 도종환 의원실 | 비고 | |
| | -공공하수처리시설 개량사업 -도안2처리분구 하수관로정비사업 | 2023.11.9. | 2023.11.29. | | |
| | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> <p>충청투데이 이재영 증평군수 현안해결·국비확보 '광폭행보'</p> <p>충청투데이 특종 보도로 인해 전국 각지에서 화제가 되고 있다. 이 군수는 최근 국회 부의장 정우택 의원에게 국비 확보를 위한 건의사항을 설명하고, 정 부의장을 만난 자리에서 116억 원 상당 예산을 증액 요청한 사실과 증평군수 이재영의 국회 증액 요청을 담은 116억 원 상당 예산을 증액해 준다는 내용의 기사를 보도했다. 이에 대해 증평군은 "국회 예산 증액 건의는 국회에서 이루어지는 절차로, 군수로서는 국회 예산 증액 건의에 대해선 의견을 개진할 수 없다"고 밝혔다.</p> <p>충청투데이 기자 news@ctnews.com</p> </div> <div style="width: 48%;"> <p>충청신문 "정부예산 증액사업 최대한 확보"</p> <p>이재영 군수, 국회 방문...예결위 도종환 의원 만나 증평 공공하수처리시설 개량사업 등 3건 지원 요청</p> <p>이재영 군수는 30일자 정우택 부의장실 방문을 통해 국비 확보를 위한 건의사항을 설명하고, 정 부의장을 만난 자리에서 116억 원 상당 예산을 증액 요청한 사실과 증평군수 이재영의 국회 증액 요청을 담은 116억 원 상당 예산을 증액해 준다는 내용의 기사를 보도했다.</p> <p>충청신문 기자 news@chungcheong.com</p> </div> </div> | | | | |
| | ○ 지방상수도 현대화 사업 추진 | | | | |
| 2023년 | 사업명 | 일정별 추진현황 | | | 비고 |
| | | 블록시스템 구축 (준공) | 관망정비 (착공) | 유지관리시스템 구축 (착공) | |
| | 상수도 현대화 | 2023.11.22. | 2023.9.18. | 2023.6.19. | |
| | <div style="display: flex;"> <div style="width: 30%;"> <p>충북일보 2023년 03월 31일 (금) 12면 지역 증평군 상수도 현대화 추진 116억 들여 노후관로 등 정비</p> <p>증평군이 상수관망 블록시스템 구축 등으로 지방상수도 현대화 사업을 추진한다.</p> <p>30일 군에 따르면 내년 말 준공 예정으로 116억5천600만 원을 들여 노후관로 7.1km를 정비하고 상수관망 블록시스템과 유지관리시스템을 구축키로 했다고 밝혔다.</p> </div> <div style="width: 70%;"> <p>증평군 블록시스템 구축 계획도</p> </div> </div> | | | | |

| 연도별 | 주요 내용 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-----------------|----------------------|---|----------|----|-----|--|----|-----|----|----|----------|------|------|-----|----|-----|--|--|---|--|--|--|-----|
| | ○ 상수도 공급 취약 지역 해소 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 대상마을 | 사업기간 | 사업량 | 수혜 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 증평읍 덕상리4리 | 2023.1.~2023.8. | 상수관로 L=2.9km 가압장 1개소 | 64가구 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">사업비(백만원)</th> </tr> <tr> <th>계</th> <th>국비</th> <th>도비</th> <th>군비</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>800</td> <td>377</td> <td>264</td> <td>159</td> </tr> </tbody> </table> | 사업비(백만원) | | | | 계 | 국비 | 도비 | 군비 | 800 | 377 | 264 | 159 | | | | | | | | | |
| 사업비(백만원) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 계 | 국비 | 도비 | 군비 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 800 | 377 | 264 | 159 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023년 | <div style="display: flex;"> <div style="width: 60%;"> <p>중부매일 덕상리 상수관로 개선... 지하수 이용 불철 해소</p> <p>증평군 덕상리 1개소 등 설치 64가구에 깨끗한 수도를 제공</p> <p>증평군이 지난 9월 증평읍 덕상리 4리 마을에서 '덕상리 상수관로 개선사업'을 착공했다. 이 사업은 지하수 이용을 줄이고 깨끗한 물을 공급하기 위한 사업으로, 상수관로 L=2.9km, 가압장 1개소를 설치한다. 사업이 완료되면 덕상리 4리 마을 주민 64가구가 깨끗한 수도를 이용할 수 있게 된다.</p> <p>증평읍 덕상리 4리 마을 주민 64가구가 깨끗한 수도를 이용할 수 있게 된다.</p> <p>이날 증평읍 덕상리 4리 마을에서 '덕상리 상수관로 개선사업' 착공식을 가졌다.</p> <p>이날 증평읍 덕상리 4리 마을에서 '덕상리 상수관로 개선사업' 착공식을 가졌다.</p> </div> <div style="width: 40%;"> </div> </div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ○ 도안2처리분구 하수관로정비사업(1차분) 착공 : 2023.11.22. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ○ 증평 공공하수처리시설 개량사업(1차분) 기성 : 2023.12. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>□ 향후 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 상수도 현대화사업 블록시스템 구축공사 준공 : 2024. 12. ○ 상수도 현대화사업 유지관리시스템 구축 및 관망정비공사 준공 : 2024. 12. ○ 증평 공공하수처리시설 개량사업(1차분) 준공 : 2024. 04. ○ 도안2처리분구 하수관로정비사업(1차분) 준공 : 2024. 11. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>□ 이행현황</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구분</th> <th rowspan="2">완료</th> <th colspan="3">추진중</th> <th colspan="2">미착수</th> <th rowspan="2">비고</th> </tr> <tr> <th>이행후 계속추진</th> <th>정상추진</th> <th>일부추진</th> <th>보류</th> <th>폐기</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>이행도</td> <td></td> <td></td> <td>○</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>40%</td> </tr> </tbody> </table> | | | | 구분 | 완료 | 추진중 | | | 미착수 | | 비고 | 이행후 계속추진 | 정상추진 | 일부추진 | 보류 | 폐기 | 이행도 | | | ○ | | | | 40% |
| 구분 | 완료 | 추진중 | | | | | 미착수 | | 비고 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 이행후 계속추진 | 정상추진 | 일부추진 | 보류 | 폐기 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 이행도 | | | ○ | | | | 40% | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>□ 공약사업 추진 중 주요 변경사항</p> <p style="text-align: right;">"변경사항 없음"</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |